

**Звіт про виконання заходів інвестиційної програма ПАТ "Дніпродзержинська ТЕС" в 2013р.**  
(схвалена НКРЕ згідно до Постанови 531 від 16.05.2013р. та протокольному рішенню НКРЕ №72 від 03.10.2013)

№	Назва робіт	річний план (без ПДВ)	План річний				Факт за 2013 рік				Факт фінансування з початку року	Примітки				
			Невикористані кошти 2012 року	Кошти отримані від перевиконання плану відпуску електричної енергії	електроенергія Прибуток (річний) Амортизація (річна)	теплоенергія Прибуток (річний) Амортизація (річна)	Невикористані кошти 2012 року	Кошти отримані від перевиконання плану відпуску електричної енергії	електроенергія Прибуток (річний) Амортизація (річна)	теплоенергія Прибуток (річний) Амортизація (річна)			Факт виконання станом на 26.02.2013р.	Відсоток виконання з початку року		
1	Капітальний ремонт котлоагрегату ст.№1	379,0		118,206	111,107	35,098	114,590		115,500	111,107	35,098	114,590	376,295	100,0%	376,295	Виконано повний обсяг робіт
2	Капітальний ремонт котлоагрегату ст.№7	1497,9	9,2	457,977	439,121	138,715	452,888	9,2	444,472	439,121	138,715	452,888	1484,396	100,0%	1484,396	Виконано повний обсяг робіт
3	Реконструкція мостового крану машинного залу	1857,1	394,0	185,207	544,423	171,979	561,491	381,2	186,064	557,189	171,979	561,491	1857,957	100,0%	1857,957	Виконано повний обсяг робіт
4	Капітальний ремонт турбіни ст. №4 з замінною діафрагмою	1359,0		423,856	398,401	125,852	410,892		426,443	398,401	125,852	410,892	1361,588	100,0%	1361,588	Виконано повний обсяг робіт
5	Розробка проекту каналізації стічних вод.	117,0		36,491	34,299	10,835	35,375		36,446	34,299	10,835	35,375	116,955	100,0%	116,955	Виконано повний обсяг робіт
6	Модернізація вузлу обліку природного газу в частині придбання обладнання	939,4		292,988	275,392	86,994	284,026		292,988	249,100	86,994	284,026	913,108	100%	913,108	Згідно договору поставки з ТОВ "Віта-Софт" від 02.12.2013р. в 2013р. профінансовано обладнання (комплекс "Флюгтек ТМ" ультразвуковий дачильник газу "Flowsic S4000") - 2 одиниці інше) Комплекс "Флюгтек ТМ" поставлено на підприємство в 2013р. Поставка іншого обладнання згідно термінів поставки здійснена 26.02.2014р. <b>Виконано повний обсяг робіт</b>
7	Розробка проекту для модернізації вузлу обліку теплової енергії.	30,5		9,513	8,941	2,824	9,222		9,543	8,941	2,824	9,222	30,530	100,0%	30,530	Виконано повний обсяг робіт
8	Розробка проекту реконструкції ВРП-150 кВ	130,7		40,766	38,316	12,103	39,516		40,779	38,316	12,103	39,516	130,714	100,0%	130,714	Виконано
9	Придбання обладнання для електротехнічної лабораторії	240,1		240,1				254,173	0,000	0,000	0,000	0,000	254,173	100,0%	254,173	Виконано

№	Назва робіт	річний план (без ПДВ)	Невикористані кошти 2012 року	електроенергія		теплоенергія		Невикористані кошти 2012 року	електроенергія		теплоенергія		Факт виконання станом на 26.02.2013р.	Відсоток виконання з початку року	Факт фінансування початку року	Примітки	
				Прибуток (річний)	Амортизація (річна)	Прибуток (річний)	Амортизація (річна)		Прибуток (річний)	Амортизація (річна)	Прибуток (річний)	Амортизація (річна)					
10	Вировадження живильного насосу продуктивністю 150м3/год.	588,0	588,0					607,413	0,000	0,000	0,000	607,413	100,0%	607,413	Виконано повний обсяг робіт		
11	Придбання вантажного візку для мостового крану машинного залу	916,7	916,7					916,667	0,000	0,000	0,000	916,667	100,0%	916,667	Виконано		
12	Реконструкція ВРП-150 кВ в частині впровадження ізоляції, заміни вентиляльних розрядників типу РВМГ на ОПН 120л. Заміна кабелів живлення КЕТМ1 та КЕТ №2	1695,8	1 695,8					1 686,989	0,000	0,000	0,000	1 686,989	100,0%	1 686,989	Виконано повний обсяг робіт		
13	Заміна сердечників мережних підтривачів (2 шт.)	916,7	916,7					919,639	0,000	0,000	0,000	919,639	100,0%	919,639	Виконано повний обсяг робіт		
14	Придбання діафрагм для парової турбіни АТ-25-2 ст. № ТТ-4	1910,7	1 910,7					1 910,708	0,000	0,000	0,000	1 910,708	100,0%	1 910,708	Виконано		
<b>Всього</b>		<b>12 578,600</b>	<b>6 671,200</b>	<b>1 565,002</b>	<b>1 850,000</b>	<b>584,399</b>	<b>0</b>	<b>6 685,989</b>	<b>1 552,270</b>	<b>1 836,474</b>	<b>584,400</b>	<b>0</b>	<b>1 908,000</b>	<b>12 567,133</b>	<b>100%</b>	<b>12 567,133</b>	

Голова Правління

Д.М. Красковський

Вик. Голова І. В. тел.05692-3-74-08