

Звіт щодо виконання інвестиційної програми за I квартал 2016 року

Найменування ліцензіата	ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ"			
Прогнозний період	з	01.01.2016	до	31.12.2016


## І. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за І квартал 2016 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річні дані						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Оскільки відно І квартал виконаних робіт, усього	Відсоток виконання І кварталу року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16:3		
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	1 397.20	1 292.98	0.0	0.0	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.00%	
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.00%	
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.00%	
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	2 633.90	2 093.29	0.0	0.0	540.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.92	0.0	0.0	10.92	10.92	0.41%	
5	Інше	187.30	156.93	0.0	0.0	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Усього	4 218.40	3 543.20	0.00	0.00	675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.92	0.00	0.00	10.92	10.92	0.26%	

Заслужили слово правдивія з питань перспективного розвитку виробництва

20\_\_ року



Г.О. Батиченко

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електроенергетичного об'єднання

Продовження

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план			Фактично профінансовано за звітний період			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			електроенергія			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	Реконструкція комерційного вузлу обліку теплової енергії	1 250,901	1 250,901	0,0	0,0	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0		
2	Надбання обмежувачів перенапруги ОНН-П в кількості 9 один. (для модернізації ВРГ-150 кВ)	1 46,30	42,088	0,0	0,0	104,222	0,001	0,001	0,001	0,0		
<b>Усього</b>		<b>1 397,201</b>	<b>1 292,989</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>104,222</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>				

Г.О. Батченко



Заступник голови правління з питань перспективного розвитку виробництва

20 року

Виконавець: Покорцова І.В.  
(приватне, кв. по банків)



№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Початок року				Фактично профінансовано за I квартал 2016 року				усього	Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Придбання обладнання для перевірки трансформаторних мереж "Тангенс-3М3"	31,30	8,13	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання технічного напірочного регулятора Дампсро-Ted-EP-3P-EP-RS485-T-IND-EP	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання тепловідбору	148,80	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього		187,30	156,93	0,00	0,00	30,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заступник голови правління з питань нерезидентного розвитку виробництва

Г.О. Батрацько  
(прізвище, ім'я, по батькові)

20 \_\_\_\_\_ року  
Виконавець: Попорцова І.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)  
+38092374708  
(контактний телефон)

